

# 2021年郯城县基础设施及重点项目建设

制表单位：郯城县住房和城乡建设局

| 序号 | 项目名称 |            | 建设性质  | 实施范围                       | 建设内容    | 建设规模                                       | 综合预算<br>(万元) | 工作进展 |     |     |      |      | 开工情况    | 存在困难                                             |
|----|------|------------|-------|----------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------|------|-----|-----|------|------|---------|--------------------------------------------------|
|    |      |            |       |                            |         |                                            |              | 规划设计 | 招投标 | 放线  | 手续办理 | 土地指标 |         |                                                  |
| 1  | 道路工程 | 师郯路西延（玉鼎路） | 新建    | 兴郯路至205国道西绕城               | 道路及附属设施 | 全长1450米，设计道路红线60米，车行道宽22米，两侧各19米绿化带        | 3140         | 完成   | 完成  | 完成  | 完成   | 办理中  | 正在施工    |                                                  |
| 2  |      | 顺亿路北延工程    |       | 师郯路至郑薛线                    |         | 全长2200米，规划道路红线宽50米（设计的人行道需暂时变更为绿化），车行道宽22米 | 2600         | 完成   | 完成  | 完成  | 完成   | 办理中  | 正在施工    |                                                  |
| 3  |      | 恒通路南延工程    |       | 建设路至南外环                    |         | 全长1750米，规划道路红线宽50米（设计的人行道需暂时变更为绿化），车行道宽22米 | 2710         | 完成   | 完成  | 完成  | 完成   | 缺    | 未开工     | 皇亭路以南可施工（郯城街道），皇亭路以北（马头镇）存在大量电线杆、弱电线杆、房屋拆迁、树木、青苗 |
| 4  |      | 兴郯路南延工程    |       | 皇亭路至南外环                    |         | 全长960米，规划道路红线宽40米（设计的人行道需暂时变更为绿化），车行道宽22米  | 1480         | 完成   | 完成  | 完成  | 完成   | 办理中  | 正在施工    |                                                  |
| 5  |      | 南外环西延工程    |       | 西外环至兴郯路                    |         | 全长1700米，规划道路红线宽60米（设计的人行道需暂时变更为绿化），车行道宽22米 | 2300         | 完成   | 完成  | 完成  | 完成   | 办理中  | 未开工     | 道路沿线存在大量弱电线杆、电线杆、房屋拆迁、青苗、树、燃气管道                  |
| 6  |      | 围带河堤顶路一期工程 |       | 师郯路至郑马路                    |         | 全长3000米，宽6米                                | 650          | 未完成  | 未完成 | 未完成 | 未完成  | 办理中  | 图纸设计阶段  | 规划设计阶段                                           |
| 7  |      | 团结路西段      |       | 兴郯路至老居民点西                  |         | 全长1100米，行车道宽15米。                           | 1500         | 完成   | 未完成 | 未完成 | 未完成  | 办理中  | 未开工     | 沿线树木清障                                           |
| 8  |      | 田园路建设工程    |       | 郑东路东至郑子路                   |         | 全长510米，规划道路红线40米，车行道宽19米                   | 910          | 完成   | 完成  | 完成  | 完成   | 办理中  | 未开工     | 房屋拆迁、电线杆                                         |
| 9  |      | 文化路西段建设工程  |       | 郑西路至工业路                    |         | 全长1300米，规划道路红线30米，车行道宽19米                  | 1550         | 完成   | 完成  | 完成  | 完成   | 办理中  | 未开工     | 房屋拆迁、铁塔、树木、青苗                                    |
| 10 |      | 衡山路建设工程    |       | 郑东路至郑中路                    |         | 全长701米，规划道路红线30米，车行道宽15米                   | 571.51       | 完成   | 未完成 | 完成  | 完成   | 办理中  | 未开工     | 房屋、农垦院、车站院拆迁、树木、青苗、2根高压线                         |
| 11 |      | 郑中路建设工程    | 新建/续建 | 南段（文化路至师郯路）<br>北段（师郯路至田园路） |         | 南段长500米（未报审），北段长983米，规划道路红线25米，车行道宽19米     | 1117.84（北段）  | 完成   | 完成  | 完成  | 完成   | 办理中  | 北段正在施工  | 南段未报审                                            |
| 12 |      | 郑子路建设工程    | 续建    | 东外环至东外环                    |         | 全长3525米，规划道路红线40米，车行道宽19米                  | 5220         | 完成   | 完成  | 完成  | 完成   | 缺    | 部分路段已完工 | 房屋拆迁                                             |
| 13 |      | 文明路北延      |       | 师郯路至郑子路                    |         | 全长514米，规划道路红线30米，车行道宽15米                   | 490          | 完成   | 完成  | 完成  | 完成   | 办理中  | 未开工     | 房屋拆迁                                             |

|     |         |                    |            |             |            |                                                                    |          |       |      |    |    |     |         |                        |     |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----|-----|---------|------------------------|-----|
| 14  | 道路工程    | 后东一二巷道路工程          | 续建         | 师郑路至郑子路     | 道路及附属设施    | 全长1169米，规划道路红线12米，车行道宽9米                                           | 1069.4   | 完成    | 完成   | 完成 | 完成 | 办理中 | 部分路段已完工 | 房屋拆迁                   |     |
| 15  |         | 青山路西延              |            | 滨河路至205国道   |            | 西延全长1014米（完工890米），车行道宽14米                                          | 1737.2   | 完成    | 完成   | 完成 | 完成 | 办理中 | 部分路段已完工 | 房屋拆迁                   |     |
| 16  |         | 文明路南延              |            | 皇亭路至南外环     |            | 全长800米，行车道宽8米。                                                     | 764.72   | 完成    | 完成   | 完成 | 完成 | 办理中 | 部分路段已完工 | 房屋拆迁                   |     |
| 17  |         | 启东路建设工程            |            | 马陵山路至人民路    |            | 全长856米，行车道宽8米。                                                     | 687.51   | 完成    | 完成   | 完成 | 完成 | 办理中 | 部分路段已完工 | 沂河路以北可施工、沂河路南有小区开发围挡   |     |
| 18  |         | 龙泉路西延              |            | 富民路至东外环     |            | 全长2150米                                                            | 1611.63  | 完成    | 完成   | 完成 | 完成 | 办理中 | 部分路段已完工 | 苗木                     |     |
| 19  |         | 建设路中段道路改造工程        | 改造         | 郑东路至郑西路     |            | 全长850米，道路红线25米，车行道宽15米                                             | 166      | 完成    | 完成   | 完成 | 完成 | 不需  | 未开工     | 规划设计阶段                 |     |
| 20  |         | 郑西路道路改造工程          |            | 皇亭路至师郑路     |            | 全长3400米，道路红线25米，车行道宽12米                                            | 543      | 完成    | 完成   | 完成 | 完成 | 不需  | 未开工     | 规划设计阶段                 |     |
| 小计： |         |                    |            |             |            |                                                                    | 29458.81 |       |      |    |    |     |         |                        |     |
| 21  |         | 景观工程               | 郑国故城遗址公园建设 | 新建          |            | 郑东路至郑西路                                                            | 公园及附属设施  | 共17公顷 | 5000 |    |    |     |         |                        | 未开工 |
| 22  | 北关河公园   |                    | 郑西路至工业路    |             | 共16公顷(含水面) | 3000                                                               |          |       |      |    |    |     | 未开工     | 规划设计阶段、拆迁              |     |
| 小计： |         |                    |            |             |            |                                                                    | 8000     |       |      |    |    |     |         |                        |     |
| 23  | 排水及防汛工程 | 西外环及南外环两侧排水渠清淤疏浚工程 | 新建         | 南外环至恒昌路     | 河道清淤疏浚     | 全长6400米                                                            | 6000     |       |      |    |    |     | 正在施工    |                        |     |
| 24  |         | 西关河清淤改造工程          |            | 李墨干渠至西外环    |            | 全长2000米                                                            | 2880     |       |      |    |    |     | 未开工     | 规划设计阶段、拆迁              |     |
| 25  |         | 节制闸、桥及倒虹吸工程        |            | 李墨干渠、窑上干渠   | 节制闸、桥及倒虹吸  | 四个节制闸：李墨干渠（老县医院内）、窑上干渠（新白马河西）、南外环南侧明渠（窑上干渠东）、整修白溪汪闸。曹村西桥。窑上干渠一座倒虹吸 | 149.52   |       |      |    |    |     | 未开工     | 李墨干渠正在施工，窑上干渠上游节制闸正在设计 |     |
| 小计： |         |                    |            |             |            |                                                                    | 9029.52  |       |      |    |    |     |         |                        |     |
| 26  | 电力工程管廊  | 皇亭路、田园路、栗园路电力管廊工程  | 新建         | 皇亭路、田园路、栗园路 | 道路沿线电力管廊   | 皇亭路1920米、田园路513米、栗园路1771米                                          | 2230     |       |      |    |    |     | 未开工     | 规划设计阶段                 |     |
| 合计： |         |                    |            |             |            |                                                                    | 48718.33 |       |      |    |    |     |         |                        |     |