

郟城2020年1-8月份棚改安置房基本建成项目清单

项目名称	建设地址	棚改计划年份	棚改计划套数	1-8月份基本建成套数	备注
滨河花园 (李庄片区三期棚改安置房)	李庄镇沂河滨河路东侧	2019	800	612	基本建成，未办理竣工手续